



**MAX BÖGL**

Fortschritt baut man aus Ideen.

( ) Exemplare VERSEHENDER  
( ) Exemplare SPEDITEUR  
(X) Exemplare EMPFÄNGER  
( ) Exemplare Hafen  
( ) Exemplare

Max Bögl Fertighaus GmbH & Co. KG, Max-Bögl-Str. 1, 82369 Sengenthal

Vestas, Bad Arolsen\_EnBW\_VEW 4,4  
T20\_003485\_DE

34454 Bad Arolsen

## Lieferschein

Nummer / Datum  
81524113 / 18.06.2024  
Referenznummer / Datum  
Vestas, Bad Arolsen\_ / 11.09.2023  
Auftragsnummer / Baustelle  
237237 / D688102210  
Projekt / PSp-Element  
L230148 / 8881022-10

### Transport-Details

|                    |                  |               |           |
|--------------------|------------------|---------------|-----------|
| Versandbedingungen | standard         | Bruttogewicht | 10,932 TO |
| Lieferbedingungen  | FB               | Volumen       | 4,373 M3  |
| Anlieferung        | 20.06.2024 08:20 | GRÜNDINGER    | 1616840   |

| Pos. | Material | Menge | Gewicht |
|------|----------|-------|---------|
|------|----------|-------|---------|

|        |                           |                                 |           |
|--------|---------------------------|---------------------------------|-----------|
| 000010 | WEA0058065                | 1 STK                           | 10,932 TO |
|        | WEA_T20_S06_BGX_DE        | (L: 4645,9 B: 1524,6 H: 2800,0) |           |
|        | Segment S06_086777_BGX_DE |                                 |           |
|        | Standort 0730_003_012_01  |                                 |           |



0081524113S06\_086777\_BGX\_DE

### MATERIAL-BEISTELLUNG

| Menge   | Bezeichnung        |
|---------|--------------------|
| 12 Stk. | Antirutschmatten   |
| 2 Stk.  | Zurranschlag RD 30 |

### Unterschrift

Ankunft Baustelle

Abfahrt Baustelle

Anerkannte Standardzeit

Fertigteil-Positionen (FT-Aufkleber) stimmen mit Angaben dieses Lieferscheins überein.  
FT-Teile mangelfrei und ordnungsgemäß verladen

Absender

Spediteur

FT-Teile mangelfrei erhalten  
Empfänger

1.6.7.11


FIRST WPR77777

20.6.24

18.06.24

Feldman

Datum



**MAX BOGL**  
Fortschritt baut man aus Ideen.

( ) Exemplare Hefen

( ) Exemplare

Max Bögl Fertigteilw. GmbH & Co. KG - Max-Bögl-Str. 1 - 92369 Sengenthal  
Vestas, Bad Arolsen\_EnBW\_VEW 4/4  
T20\_003485\_DE

34454 Bad Arolsen

## Lieferschein

Nummer / Datum  
81524115 / 18.06.2024  
Referenznummer / Datum  
Vestas, Bad Arolsen / 11.09.2023  
Auftragsnummer / Baustelle  
2372237 / D888102210  
Projekt / PSP Element  
L230148 / 8881022-10

### Transport-Details

Versandbedingungen standard  
Lieferbedingungen FB

Bruttogewicht 13,405 TO  
Volumen 6,362 M3

Anlieferung 20.06.2024 08:20

GRÜNDINGER 1616840

| Pos.   | Material                                                                                                                  | Menge | Gewicht                         |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------|
| 000010 | WEA0058109<br>WEA_T20_S14_BGX_DE (L: 5615,8 B: 1804,6 H: 2800,0)<br>Segment S14_086785_BGX_DE<br>Standort 0730_003_012_01 | 1 STK | 13,405 TO<br>Turm T20_003485_DE |



0081524115S14\_086785\_BGX\_DE

### MATERIAL-BEISTELLUNG

| Menge   | Bezeichnung        |
|---------|--------------------|
| 12 Stk. | Antirutschmatten   |
| 2 Stk.  | Zurranschlag RD 30 |

### Unterschrift

Ankunft Baustelle

Abfahrt Baustelle

Anerkannte Standzeit

Fertigteil-Positionen (FT-Aufkleber) stimmen mit Angaben dieses Lieferscheins überein.

FT-Teile mängelfrei und ordnungsgemäß verladen

FT-Teile mängelfrei erhalten

Absender

Spediteur

Empfänger

Datum

*A. U.*  
18.06.24

FIRST Folien  
WPR7178P

20.06.24